機械設備工事施工マニュアル（平成29年版）　質疑回答及び訂正事項　　平成29年7月25日

					質疑回答			訂正事項	
No.	ページ	編	章、節		質疑事項	質疑回答	対応方法	現状記載内容	正
1	82 114	2 2	1.6.11 1.10.1	(3) (6)	2箇所の記載内容に 違いあり	右記の通り訂正	試験方法統一	1.75MPaで1分間 水道配水用ポリエチレン管 1.0MPa60分	1.75MPaで1分間 水道配水用ポリエチレン管 1.75MPaで1分間
2	135	2	2.5.1	(4)	新規追加でしょうか？ 隠蔽ダクトは全てさび止め 2回塗りでしょうか？	新規追加ですが区分に 誤りあり、(普通鋼板) さび止め3回塗りです	区分に誤記載が あり、(普通鋼板) に訂正	ダクト(亜鉛鉄板) 隠ぺい 1. さび止めペイント 2. さび止めペイント	ダクト(普通鋼板) 隠ぺい 1. さび止めペイント 2. さび止めペイント
3	149	2	3.3.4	(2)	コーキングにより引き抜き 強度が低下しないので しょうか？	記載内容を訂正	文章訂正	外壁にメカニカルアンカーを～、コーキング材を 充填したうえでアンカーをセットし拡張させる。	外壁にメカニカルアンカーを～、アンカーをセットし 拡張させた後、アンカー周りにコーキングを施す。
4	276	7	1.3.1	(2)	マニフェストの複写版と 電子版ではどちらを推奨 しますか？ 参考WEB等はありますか？	推奨はありません	訂正なし	―――	―――